GGS-Projekt
Pracownia geologii i ochrony środowiska

PROFIL DOKUMENTACYJNY OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR P-2

Zał. 2.2

Obiekt: Budowa nowej nawierzchni drogi, przy ul. Osiedlowej

Miejscowość : Haźlach

Głębokość: 3,0 m skala: **1:100**

Zleceniodawca: Usługi Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz Olborski, ul. Chopina 4a/7, 44-238 Czerwionka-Leszczyny

Wykonawca: **GGS PROJEKT**

Aparat,system: mechaniczny

Data wiercenia: 09.04.2015 r.

Dozór geologiczny:mgr Łukasz Gąsior

Dokumentator: mgr Agata Bajer

OBJAŚNIENIA: CYFRY Z LEWEJ STRONY ZNAKÓW OZNACZAJĄ KOLUMNY ,KTÓRYCH ZNAKI DOTYCZĄ

1 ϕ 10.0 | 2 Głębokość ▽ Ustalony ▽ Nawiercony | w % Głęb. Ucieczka płuczki | 3 nawodniony | 4 ● - NW o naturalnej wilgotności ▮ - NNS o nie naruszonej strukturze ▼ - wody | 10 mw- mało wilgotny w - wilgotny m - mokry n - nawodniony | 12 I - strefa i rodzaj sondowania

13 pł-płynny; mpl-miękkoplastyczny; pl-plastyczny; tpl-twardoplastyczny; pzw-półzwarty; zw-zwarty; ln-luźny; szg-średnio zagęszczony; zg-zagęszczony; s-skała mało spękana; ns- skała nie spękana; ms-skała mocnospękana; bms-skała bardzo mocno spękana; ST-skała twarda; SM-skała miękka; SM_K-skała miękka krucha; SM_R-skała miękka rozsypliwa

Skala 1:100	Zarurowanie nazwa świdra	Poziom wody ▼ ustalony ▽ nawiercony	Strefa wodonośna	Pobrane próbki uzysk rdzenia	Profil: Stratygraficzny	Profil: Litologiczny -symbol gruntu	Głębokość w m	Grubość w m	Rodzaj gruntu , barwa , struktura , itp.	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	Sondowanie	Stan gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	Badania
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		▽ ▽ 0,2				w-wa ścieralna nB(kr+żl)	0,05 0,3	0,05 0,25	Warstwa ścieralna Nasyp budowlany (kruszywo, żużel)					I	
1,0	próbnik RKS				CZWARTORZĘD	G	1,2	1,2	Glina, brunatna				tpl	II a	I_L=0,10PP
							1,5			w					
2,0						G		1,5	Glina, brunatna				pl	II b	I_L=0,33PP
3,0							3,0								
4,0															
5,0															
6,0															
7,0															
8,0															
9,0															
10,0															
11,0															
12,0															
13,0															
14,0															
15,0															
16,0															
17,0															